

Річний інвестиційний план на 2016 рік
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Загальна сума, тис. грн. без ПДВ	Статус виконання
1	2	3	4	5
I ВОДОПОСТАЧАННЯ				
1	Модернізація насосних станцій III підйому	придбання 1 од. перетворювача частоти; 1 од. - НС в комплекті	92.98	Виконано
2	Модернізація системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції №1 (ДВС-1)	придбання електродвигуна - 1 од., перетворювача частоти - 1 од., контролер у комплекті - 1 од., вакуумний вимикач - 2 од.	728.57	Виконано
3	Модернізація споруд та обладнання системи підготовки питної води Дніпровської водопровідної станції №1 (ДВС-1)	придбання 3-х насосних агрегатів	24.44	Виконано
4	Капітальний ремонт мереж водопостачання Д=630мм. Ліквідація аварійного стану трубопроводу на ділянці від вул. Байконурівської в районі ж.б. №83 до Верхньо-Хортицької заплави м. Запоріжжя	666 п.м.	3 789.28	Виконано
5	Капітальний ремонт мереж водопостачання Д=630мм. Ліквідація аварійного стану трубопроводу на ділянці від Верхньо-Хортицької пойми до камери №2111 по вул.Беревісника (вул.Скельна) в м.Запоріжжя	564 п.м.	3 471.20	Виконано
6	Оснащення будинковим обліком багатоповерхових будинків	120 од.	259.70	Виконано
7	Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал"	13 комплект УВР	507.38	Виконано
8	Модернізація дренажно-розподільної системи у швидких фільтрах схеми №3 ДВС-1	2 комплекта	449.42	Виконано
9	Модернізація системи незараження Дніпровської водопровідної станції №1 (ДВС-1)	2 смності	85.00	Виконано
10	Модернізація споруд та обладнання системи підготовки питної води Дніпровської водопровідної станції №2 (ДВС-2)	Система приготування розчину сульфату амонію - 1 од., Система дозування робочого розчину сульфату амонію - 1 од.	1 451.04	Виконано
11	Оновлення автомобільного парку	екскаватор - 1 од., водовозка - 2 од., вахта - 1 од., сілловий тягач з причепом - 1 од.	7 414.79	Виконано
12	Модернізація Центральної лабораторії питної води	придбання обладнання - 14 одиниць	1 547.34	Виконано
13	Модернізація насосної станції 2-го підйому ДВС-2 із заміною насосних агрегатів	Засувка Ду 800 с бойпасом - 1 од., Труба Ø820x10 - 8,474 г.	354.86	Виконано
14	Організація робочого місця з повірки, регулювання лічильників води	1 комплект проливна стаціонарна, установка поверочна переносна 2 од.	351.40	Виконано
15	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах	мотопомпа - 12 од., насос занурювальний - 4од., бензогенератор зварювальний - 9 од., бензогенератор - 6 од.	480.30	Виконано
Усього за розділом I			21 007.70	
II ВОДОВІДВЕДЕННЯ				
1	Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій	заміна 20-х насосів	546.50	Виконано
2	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд лівого берегу №1 (ЦОС-1)	заміна 9-х насосних агрегатів, придбання компресорної установки-1од., газоаналізатору - 3 од.	797.38	Виконано
3	Модернізація обладнання ремонтно-будівельного цеху підприємства	придбання обладнання для контактного зварювання ПЕ труб Ду=630 мм та Ду=315 мм - 2 комплекти	606.40	Виконано
4	Модернізація повітродувної станції ЦОС-1	придбання повітродувки з ПЗЧ - 1 од.	1 790.83	Виконано
5	Модернізація повітродувної станції ЦОС-2	Придбання перетворювача частоти 1 од, придбання повітродувки з ПЗЧ - 1 од.	2 287.57	Виконано
6	Оснащення приладами обліку каналізаційних очисних споруд Лівого берегу м.Запоріжжя	придбання ультразвукового лічильника-витаєметра - 1 од.	33.98	Виконано
7	Оснащення приладами обліку каналізаційних насосних станцій м.Запоріжжя	витаєметр УВР - 6 од.	232.15	Виконано
8	Придбання спеціалізованого обладнання	каналопромивна машина - 1од., самоскид (10т) - 1 од., самоскид (20 т) -1 од., екскаватор з гідромолотом - 1 од.	10 325.27	Виконано
9	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора ф1500 мм по вул.Степній від вул. Радогоспної до ЦОС-1 (перехідна на ПП 2017 рік)	1420 п.м	1 450.75	Виконано
10	Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного аналізу стічної води	комплектування лабораторії сучасними вимірювальними приладами - 16 од.	378.95	Виконано
11	Капітальний ремонт каналізаційних мереж Д=800 мм по вул. Запорізького казачтва (від вул. Ентузіастів до вул. Задніпровська) в м. Запоріжжя	600 п.м.	248.66	Виконано
12	Модернізація насосного обладнання ЦКНС	придбання 1 од. АВР	24.17	Виконано
13	Модернізація системи гарячого водозабезпечення Центральних очисних споруд №2 (ЦОС-2)	1 од.	57.09	Виконано
14	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах	мотопомпа - 2 од., насос занурювальний - 2од., бензогенератор - 1 од., насос фекальний - 1 од.	123.20	Виконано
Усього за розділом II			18 902.90	
Усього за інвестиційною програмою			39 910.60	